

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 162

від «06» 03 2026 року

Відповідно до договору від «05» 03 2026 року № 5N (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільна мережа України"
Майстер ВТД Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7
в. Незламна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Порушено кріплення фасадного г/п.
- 3) Дробкові крами з відерпаним терміном експлуатації.
- 4) Фасадний г/п проходить через застіблені балкони.
- 5) Відстань від г/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 6) Гутляри через стіну розміщено без виступу 3 см. за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.
- 2) Закріпити крошечейми протягом 3 місяців.
- 3) Вивести фасадний ґ/р за межі балконів протягом 1 року.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо відстані між ґ/р та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяці.

Виконано: замащено та перевірено 16 пробкових кранів; перепайовано 10 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О.

06.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)