

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 152

від «03» 03 2026 року

Відповідно до договору від «02» 03 2026 року № БП (миловий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Житанка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46  
в. Стерамова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу в  
ручлярі вводу, який проходить через фасад будівлі дч-3д
- 2) Пн потребує фарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 4) Гребкові крапи з вигертаним терміном експлуатації.
- 5) Відстань від г/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 6) Ручляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню  
стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: по кв.: 34, 35, 38, 39, 42, 43,  
46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 66, 67.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ виявлені витоки газу в рундлярі вводу, який проходить через фасад будівлі № 32, усунути протягом 2 тижнів зі зварювальними роботами.
- 2) П/а потребує фарбування, параробувати протягом 1 року.
- 3) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигорілими термінами експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо відстані між 2-р та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо рундлярів усунути протягом 3 місяців.

Виконано: замінено та перевірено 16 пробкових кранів; перелакковано 5 мурт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривіння тиску протягом 5 хв. не перевищало допустимого норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигонка С.О.

03.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)