

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 69

від «23» 01 2026 року

Відповідно до договору від «22» 01 2026 року № БН (мировий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28-Б
в. Європейська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1.) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2.) Гасадний газопровід проходить через застаклені
балкони.
- 3.) Ділянка з/п потребує заміни.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Кв.: 92, 95, 98, 101, 104

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Вимістити фасадний газопровід за межі закритих балконів на протязі 1 року.
- 3) Ділянка г/п потребує заміни (корозія г/п в футлярі якої проходить через фасад будівлі) - 3 місяці.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кузовні впродовж 1 року.
- 5) Виконано: знайдено та перевірено 23 пробк. крани; перелаковано 8 шурт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовбг. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимі норми і склало 10 мм водн. стовбга; Окрім по стовбгу квартири 92, 95, 98, 101, 104 тривання тиску перевищувало допустиме значення.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 641 9640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С. О.

23.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Гідно користуватися технологією

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)