

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 66

від «22» 01 2026 року

Відповідно до договору від «21» 01 2026 року № БН/тировий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 40
в. Європейська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ЯВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Расадний газопровід проходить через закриті балкони.
- 4) Рукави через стіну розміщено 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 5) Ділянка 2/к потребує заміни.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 2, 5, 8, 11, 14

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця
- 2) Дотримуватися зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 3) Вивести фасадний газопровід за межі застаканованих балконів на протязі 1 року.
- 4) Рутляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам - 3 місяці
- 5) Рекомендовано заміна проб. кр. на кривові впродовж 1 року.
- 6) Виконано: знайдено та перевірено 10 проб. кривів; перелаковано 5 муфт. з'єднання.
- 7) Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовпа. Надійшло тиску протягом 5 хв. не перевищує допуст. норму і склало 10 мм водн. стовп. Окрім квартир 2, 5, 8, 11, 14; Надійшло тиску перевищує допустимую норму. Рішання г/р потребує заміни - 3 тижні.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п.3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисюк С.О.

22.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів і реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)