

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 19

від «14» 01 2026 року

Відповідно до договору від «13» 01 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Миганка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28 Револуційна
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Українізе

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Горючі крани вводу з вигораним терміном експлуатації.
- 3) Порушено кріплення фасадного г/р (зламаний кронштейн)
- 4) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку з цілком / або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити!))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Рекомендовано замінити пробкових країв на кувові в продовж 1 року.
- 3) Зорухено кріплення фасадного 2/3, закріпити кромштейном - 1 рік
- 4) Футляри через стіну розмірно без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає нормам.
Усунути протягом 3 місяців.
- 5) Знайдемо та перевіримо 20 пробкових країв;
перепакуюмо 7 шурт. з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовб. Підміна тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм водн. стовбика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 641 96 40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 14.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис виконавця)