

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 38

від «15» 01 2026 року

Відповідно до договору від «14» січня 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Технопроекти"
мережі "України" майстер В.В.В.
Поприденко Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5
вул. Довженка етап 1/1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК
2. Проти білосірого газопроводу емаль прошарено у пір'їні
3. Нероботатний внутрішній футер
4. Замість футеру
5. Частково замінити і ФЗ
6. Нероботатні відстані від фасарного газопроводу до стіни
7. Трубові крани не вкриті з визначеним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Наказати акт РВК - 1 місяць
2. Прибрати дріт від газопроводу - 1 рік
3. Поширити футлер - 3 місяці
4. Поширити фланець - 3 місяці
5. Збільшити вірстень від фасадного газопроводу до стіни (прибрати утеплювач від газопроводу) - 1 рік
6. Реконструкція землі футлера є недостатнім висгуном протягом року
7. Реконструкція землі пробних країв не вкриті протягом року

Виконано! Перевірено та об'єктом 3иреня. Перепак-
вано 1 рік до з'ясування. При перевірці на щільність
паріки тиску повітря не перевищало розраховану
норму.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розр. 3
пункту 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ООМ

15.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно з реєстрів мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)