

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 34

від «15» 01 2026 року

Відповідно до договору від «14» 01 2026 року № БН (типовий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 80
в. Дослідна станція

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газовий газовід потребує фарбування
- 3) Дроти на 2/п
- 4) Порушено кріплення фасадного 2/п (зіпсований кремітін)
- 5) Газовий газовід проходить через застеклені балкони.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Замовити замішаний з/р на протязі 1 року.
- 3) Замінити дросли з з/р - 1 рік
- 4) Замінити кріплення фасадного з/р. Закріпити крокми. - 1 рік
- 5) Вивести фасадний з/р за межі закриття балконів на протязі 1 року.

Рекомендовано замінити пробкові крокви вводу на кутові впродовж 1 року.

Виконано: знайшено та перевірено проб. крокви; перепаківано муфт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. стовп. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм водн. стовпика

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п.3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлик С.О.

15.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)