

114

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 1

від « 05 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 02 » 01 2026 року № БН* (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Жигалка Сергій Олександрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74 Серія Сиренко

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Пасадний газопровід проходить через застеклені балкони.
- 4) Газопровід захит утворюватиме по першому поверку
першого під'їзду
- 5) Дробкові крапи вводу з вигертаним терміном
експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) З'ясувати зовнішній газопровід на протязі: - 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 3) Вичистити фасадний газопровід за межі закритих балконів: - на протязі 1 року.
- 4) Газопровід захистити утеплювачем по першому поверку першого під'їзду. Фасадний газопровід повинен знаходитись на відстані не менше діаметра газопроводу, від стін будівлі. На виконання - 3 місяці.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумові впродовж 1 року.

Виконано: знайдено та перевірено 21 проб. країв, перекачено 6 мурт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водн. ст. Надійне тиску протягом 5 хв. не перевищило допуст. норму і склало 10 мм водн. стовбчика

Поточна експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3. ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 641 96 40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла С.О. 05.01.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів і інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)