

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 7

від «06» 01 2026 року

Відповідно до договору від «05» 01 2026 року № Б[№] (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3А
вул. Червона

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 3) Обірвані кронштейни на фасадному газопроводі (4шт.)
- 4) Зашитий 1 футляр (утеплювачем)
- 5) Фасадний газопровід проходить через зашклені балкони

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяця.
- 3) Закріпити кронштейни на фасадному газопроводі на протезі 3 місяців.
- 4) Розшити фрутлер від утеплювача на протезі 1 місяця
- 5) Рекомендовано виконати винос фасадного газопроводу за межі застелених балконів.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протезі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Змастили 15 пробкових кранів, перепакували 8 муфтових з'єднань.

Тодальша експлуатація ПБСГ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.01.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)