

1804 10/2026

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 10

від «07» 01 2026 року

Відповідно до договору від «06» сочи 2026 року № 8/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорожжя Фінал
ТОВ "Газорозподільні мережі Чиратки"
майстер ВБТО Юрченко Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23
вул. Чумацька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність ант ДВК
2. Замиті футери 5 поверх 1, 2-3, 4 стоси, 7 поверху 2-3, 4 стоси
3. Нероботний вигляд футерів
4. Газопровід проходить через заклепні балкони
5. Оборвані крошки металу
6. Поставлено різьба на зносі 2 поверху 1 стоси (див. 20)
7. Пробкові крани не вкриті вичерпаним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Навести акт ДВК - 1 міс.
- Пошити футлери - 6 міс.
- Закріпити кронштейн - 1 рік
- Забезпечити якість з'єднань з ввареним робочим - вміє
- Рекомендовано якість пробоїв протестувати протягом року
- Рекомендовано якість футлерів з перевіркою внутрішньої протестувати протягом року
- Рекомендовано внаслідок газопроводу за шлангом багатомісць протягом року

Виконано: Перевірено та обліковано 55 пробоїв, перевірено 31 робоче з'єднання. При перевірці не виявлено паріає тиску повітря не перевищено допустимий норму

Нарахунок експлуатації ВБСТ згідно пункту 3 розділу 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Попередня 00 ВРМ

07.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)