

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 105

від « 11 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » 02 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільчі мережі України"
Майстер ВТО Мизанка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38
Б. Вінтера

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дроти на газопроводі.
- 5) Рутеляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 6) Гуртожові крами з визерпаними терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Надарбувати зовнішній газокровід на протязі 1 року.
- 3) Прибрати драти з 2/п - 1 рік
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани на кульові впродовж 1 року.
- 5) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає нормам - 3 місяці
- 6) Виконано: Усунули витіки газу, які виявили при проведенні ТО ВБСТ.

Змащено та перевірено 9 пробкових кранів, перепаковано 4 муфти з'єднань.

Виконано контрольне окресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Подія тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 13 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Резіганка С.О.

11.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)