

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Землерілля
(місце складання)

№ 95

від «09» 02 2026 року

Відповідно до договору від «06» 02 2026 року № 5/Н (Тешовий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ Газорозподільчі мережі України майстер ВГО Шенкухін Олександр Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32, Європийська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Не витримані розміри висоту гілези (у теплових)
- Не витримані розміри висоту газопроводу від зовнішньої стіни (у теплових)
- Корозія газопроводу в фуглері
- Витік газу
- Крайн ввіду з відтерпанням терміном придатності
- Корозія гілежки газопроводу у фуглері

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: №: 18, 21, 24, 27, 30

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Звільнити фублери від утеплювача - 1 місяць
- Звільнити ділянки газопроводу від утеплювача (не витримав розмір від зовнішньої стіни будівлі до газопроводу) - 1 місяць
- Замінити ділянку в газопроводі (корозія) - 3 доби
- Рекомендовано замінити крапи вводу з кінцевою терміном придатності - 1 рік.

Виконано:

- Обсервувати та перевіряти - 18 крапів
- Терміновано - 1 різьбове з'єднання

При перевірці ВБСТ на щільність паціни тиску не перевищувало допустимому норму. Отримано № 18, 21, 24, 27, 30 - паціни тиску склали 40 мм. вод. ст. (корозія газопроводу у фублери)

Триває експлуатація ВБСТ згідно ПНБСТ розділ 3, пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелухіна О.В. 09.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)