

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тестувати зовнішній газопровід на протезі 1 року

2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяця.

3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу на протезі 1 місяця.

4) Закріпити кромштейни на фасадному газопроводі на протезі 1 місяця.

5) Виконати винос фасадного газопроводу за межі застелених балконів на протезі 1 року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протезі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Перевірено і змащено 25 пробкових крани вводу, перепакували 9 муфтових з'єднань. Витоки газу ліквідовані.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торач В.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

05.02.26.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)