

11/150

**АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 138

від «19» 02 2026 року

Відповідно до договору від «18» 02 2026 року № 7/н (Тимовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВГВ Мавчук Сергій  
Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31 Запорізької  
Козацька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід потребує часткового фарбування
- 3) Теплоізоляція закриває арматуру газопровіда
- 4) Стіжні труди знаходяться занадто близько до ввізного газопровіду
- 5) Країни з мшучими терміналами експлуатації
- 6) Виявлені вибоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Посварбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Возавити утеплювач біля газопроводу - 1 рік.
- 4) Зробити достатню висоту стігних труб та газопроводу - 1 рік.
- 5) Заміняти крани - 1 рік.

Змалювали 22 крапа вводу газу.  
Перепакували 7 різьбових з'єднань.  
Перепакували 2 муфтових з'єднання.  
Усушили витоки газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин на ділянці тиску не перевищувало допустиме 20 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця 067 620 9782

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Шевчук С.М. 19.02.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав: згідно актів інструктажів  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)