

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Залоріжжя
(місце складання)

№ 90

від «06» 02 2026 року

Відповідно до договору від «05» 02 2026 року № БН/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Залорізька філія
ТОВ "Газорозподільна мережа України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14
в. Лівобережна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Дроми на г/р
- 4) Порушено кріплення фасадного г/р (зламали крокштейни)
- 5) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 6) Виявлені витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) З'ясувати зовнішній газопровід на протязі 1 року.
- 3) Прибрати дроти з 2/2 - 1 рік.
- 4) Закріпити кромштейни (порушено кріплення фасадного 2/2 - 1 рік)
- 5) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам - 3 місяці.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кутові впродовж 1 року.
- 7) Усунути витіки газу при проведенні ТО ВБСТ.
- 8) Виконано: змащено та перевірено 16 пробкових кранів; перепаковано 8 мурт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мизюха С.О.

06.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)