

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 109

від «12» 02 2026 року

Відповідно до договору від «11» 02 2026 року № 5N (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 72  
в. Ніжинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Кривизна газопроводу.
- 4) Рослини на газопроводі.
- 5) Тиродкові крани з визначеною терміном експлуатації.
- 6) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кувшові впродовж 1 року.
- 3) Прибрати дроти з  $2/2$  - 1 рік
- 4) Прибрати рослини з  $2/2$  - 1 рік
- 5) Зауваження щодо відстані між  $2/2$  та стіною будівлі усунути протягом 3 місяців.
- 6) Усунути витіки газу які були виявлені при проведенні ТД ВБСТ.
- 7) Виконати: замацено та перевірено 7 пробкових країв, перераховано 3 муфти з'єднання. Виконати контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і складає 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ТБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайка С.О.

12.02.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)