

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 112

від «12» 02 2026 року

Відповідно до договору від «11» 02 2026 року № БН(мисловий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигонка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36А
в. О. Товорухи

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Госмети на газопроводі.
- 5) Горбкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) Ручляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК, мадати на протязі 1 місяця.
- 2) Додарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року.
- 3) Дрибрати рослини з газопровода - 1 рік
- 4) Футляри через стіну розміщено без виступу з см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам, усунути на протязі - 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кувові впродовж 1 року.
- 6) Усунути витоки газу виявлені при проведенні ТО ВБСТ
- 4) Виконано: змащено та перевірено 4 пробкових кранів; перенаповнено 3 шурт. з'єднання.
Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Стадія тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і складо 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлика С.О.

12.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)