

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 180

від «18» 02 2026 року

Відповідно до договору від «17» 02 2026 року № БН/миловісі,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41 О. Городи.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу при проведенні ТО ВБСТ.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Дірки на газопроводі.
- 4) Порушено кріплення фасадного 2/п.
- 5) Відсутній крокштейн 2/п який проходить по сходниковому
кілітином під'їзду №3.
- 6) Дробкові крапи з вищерахованим терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ЯВК протягом 1 місяця.
- 2) Побарвувати зовнішній 2/п протягом 1 року.
- 3) Прибрати дроти з 2/п протягом 1 року.
- 4) Закріпити крокштейми фасадного 2/п протягом 1 року.
- 5) Встановити крокштейми 2/п якій проходить по сходовиховим клітинкам під'їзду №3. - негайно
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигірпаним терміном експлуатації протягом 1 року.

Виконано: знайдено та перевірено 9 пробкових кранів, перепаковано 1 муфт. з'єднання.
Усунути витіки газу виявлені при проведенні ТО ВБСТ.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михалюк С. О.

18.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)