

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 137

від «19» 02 2026 року

Відповідно до договору від «18» 02 2026 року № БН(типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Миганца Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20  
в Петра Сагайдацького

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Брабкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Порушено кріплення фасадного г/п
- 6) Рулляри через стіну розмірено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 7) Фасадний г/п проходить через засідели бачки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Лоцардувати зовнішній г/п протягом 1 року.
- 3) Вилікати фасадний г/п за межі балконів протягом 1 року.
- 4) Закріпити кромштейни протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо дуттярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.

Виконано: Усунути витік газу виявлені при проведенні ТО ВБСТ.

Змашено та перевірено 37 пробкових кранив, перелакковано 8 штук з'єднання

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпика. Тривання тиску протягом 5 хв, не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисака С.О. Звину

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)