

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 100

від « 10 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 09 » 02 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ «Газрозподільчі мережі України»
Майстер ВТО Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26
в. Трєгубова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу при проведенні ТО ВБСГ.
- 2) Надати акт перевірки ДВК (відсутній)
- 3) Не порадіювані фасадний газопровід.
- 4) Зламаний хвостовий кран вводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 2,5

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК на протязі 1 місяця.
- 2) Лобардувати збільшений газокровід на протязі 1 року.
- 3) Необхідно замінити хвостовий кран вводу зі зварними роботами - 3 тижні.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кучмове впродовж 1 року.
- 5) Усунути витічки газу виявлені при проведенні ТО ВБСТ.
- 6) Виконано: змащено та перевірено 5 пробкових кранів; перепаковано 3 мурт. з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовбчика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимий норму і склало 10 мм водного стовбчика.

Тривання експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О.

10.02.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)