



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяця.
- 3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу на протезі 2 місяців.
- 4) Виконати винос фасадного газопроводу за межі застлених балконів на протезі 1 року.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500мм вод.ст., падіння тиску на протезі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Змастили 24 пробкові крани вводу, перепакували 11 муфтових з'єднань. Витоки газу ліквідовані.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ТБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

17.02.26  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)