

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 160

від «05» 03 2026 року

Відповідно до договору від «04» 03 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТД Миганка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 85
в Автозаводська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Порушено кріплення фасадного г/п.
- 4) Породкові крами з вигнутими терміном експлуатації.
- 5) Фасадний г/п проходить через застеклені балкони.
- 6) Відстань від г/п до стіни будівлі не відповідає нормам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Три виконавчі ТД ВБСТ витяги газу виявлені та усунені.
- 2) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) Вивести фасадний $\frac{2}{n}$ за межі балконів протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо відстані між $\frac{2}{n}$ та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани з визерними терміном експлуатації протягом 1 року.

Виконано: замінено та перевірено 16 пробкових кранів, та перераховано 4 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисюлька С.О.

05.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)