



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Добарбувати зовнішній 2/п протягом 1 року.
- 3) Закріпити кронштейном протягом 3 місяців
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо цулярів усунути протягом 3 місяців
- 6) Зауваження щодо відстою літє 2/п та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витоків газу визвезені та усунути.

Виконано: знайдено та перевірено 19 пробкових кранів; перенаковано 8 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимого норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельника С.О.

10.03.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)