

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 155

від «04» 03 2026 року

Відповідно до договору від «03» 03 2026 року № БН (милевські),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газрозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мелгалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1
в. В. Українця

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витоки газу
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 4) Фасадний 2/п прогортає через застклені балкони.
- 5) Турбуємо кріплення фасадного 2/п
- 6) Турбуємо крани з вигораним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
- 2) Загарбувати зовнішній г/р протягом 1 року.
- 3) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 4) Вимести фасадний г/р за межі балконів протягом 1 року.
- 5) Закріпити кронштейми протягом 1 року.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигоралим терміном експлуатації протягом 1 року.

Виконано: замасковано та перевірено 15 пробкові крани; перепаковано 7 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і скисло 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О.

04.03.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)