

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 153

від «04» 03 2026 року

Відповідно до договору від «03» 03 2026 року № БТН (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільна мережа Чиркун"  
майстер ВГО Тарасюк Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5  
В. Україна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Окремі ділянки газопроводу потребують фарбування
3. Товщини на газопроводі
4. Забиті футлери 4 нід'ї
5. Оборвані кроштинки 3, 4 нід'ї
6. Надмірна деформація газопроводу. Для встановлення ізоляційного 4 нід'ї
7. Деформація газопроводу та кроштинки 3 нід'ї
8. Газопровід проходить через заслані балони
9. При ТО ВБСГ було виявлено витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 м
- Нодарбувати окремі ділянки газопроводу - 1 рік
- Прибрати рослинні з газопроводу - 1 рік
- Розширити футляр - 3 місяці
- Закріпити крошки металу - 3 місяці
- Замінити крошки металу ЧНД'ІУ - 3 місяці
- Прибрати кондиціонер з газопроводу ЧНД'ІУ - 1 місяць
- Реконструювати виводи газопроводу за межами будинку - 1 рік
- Реконструювати загальні пробіжки кабелів на вквд'ї протягом року, а край вквд'ї ЧНД'ІУ 1-й ступінь протягом 3 місяців

Висновок: Перевірено та обслужено закріплення кабелів. Перевірено вимоги з розробки (методички) з'ясувати при перевірці на стеноміри повітряного повітря не виявлено порушень норм

Порядок ешелювання ВБСТ згідно форму з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1р

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Погребна ОО ОМ 04.03.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)