

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 175

від « 14 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » 03 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України" майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19
Героїв Національної звардії України

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Фасадний газопровід проходить через заклеїні балкони
- 4) Корозія ввідного газопроводу що проходить в
фурлярі через фасад будівлі до квартири №4
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки
газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв.: 4; 8; 12; 16; 20; 24;
28; 32; 36.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 3) Виконати винос фасадного газопроводу за межі закритих балконів, на протязі 1 року
- 4) Замінити ділянку ввідного газопроводу - негайно
Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв. не перевищувало допустиме значення.

Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир № 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Змастили 10 пробкових кранив вводу, перепакували в муфтових з'єднань виток газу як встановлено в умовах експлуатації ВБСТ згідно розділу № 3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

11.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)