

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ ддд

від «19» 03 2026 року

Відповідно до договору від «18» 03 2026 року № БН/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ „Газорозподільні мережі України“
Майстер ВТО Жигонка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 63
в. Каховська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконавчі ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Дробкові крани з вигнутими терміном експлуатації.
- 5) Відстань від ґрунту до стіни будівлі не відповідає вимогам.
- 6) Грунтари через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК, надати протягом 1 місяця
- 2) Газопровід потребує фарбування, пофарбувати протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з висхідними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо відстані між $\frac{1}{2}$ та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо руттярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТД ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконамо: замасцю та перевірено 7 кранів та перераховано 3 шуртові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряною тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищимо допустимую норму і складо 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Рисака С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.03.2026
(дата)

Жу
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)