

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 149

від «03» 03 2026 року

Відповідно до договору від «02» 03 2026 року № БД² (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України» майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 96
вул. Магістральна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Защитні дроттери 2шт, на 1-й під'їзді
- 4) Наєвність дротів на фасадному газопроводі
- 5) Під час проведення ТО ВБСГ було виявлено
витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) З'ясувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяць.
- 3) Розшити 2 фрутлера на протезі 2 місяців.
- 4) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу на протезі 2 місяців.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протезі 5х6 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Змастили 14 пробкових кранів вводу, перепаявали 3 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.

03.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)