

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 181

від «12» 03. 2026 року

Відповідно до договору від «11» 03. 2026 року № БН (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільна мережа "Україна"  
Майстер ВТО Мигалко Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4-А  
в. Петра Сагайдачного

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ виявлені витіки газу.
- 2) Газокровід потребує фарбування.
- 3) Зіррушено кріплення фасадного з/п.
- 4) Зірружені крани з вигораним терміном експлуатації.
- 5) Відстань від з/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 6) Ретляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Моторбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
- 2) Закріпити крокштейни протягом 3 місяців.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з висерганим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо друтярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо відстані між 2/3 та стіною усунути протягом 1 року.
- 6) При використанні ТД ВБСТ витоків газу виявлені та усунути.

Виконано: замасовано та перевірено 17 пробкових кранів; перепаковано 7 муфтових з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимої норми і склало 10 мм водного стовпчика.

Будальна експлуатація ВБСТ згідно розділу N3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О. 12.03.2026  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)