

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 192

від «18» 03 2026 року

Відповідно до договору від «17» _____ 20____ року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мизанка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42-А
в. Гарівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 4) Борщово кріплення фасадного з/р.
- 5) З'являються крапи з висверляними термінами експлуатації.
- 6) Відстань від з/р до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Мофарбувати зовнішній ґ/п протягом 1 року.
- 3) Закріпити кромштейми протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з висерпаними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо відстані між ґ/п та стінкою будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Зауваження щодо руйнівів усунути протягом 3 місяців.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 8 пробкових кранив; перелюковано 5 шуртові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищимо допустиму норму і скисломо 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація з ВБСТ згідно розділу п.3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Жигалка С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.03.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)