

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 113

від « 13 » 03 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » 03 2026 року № 5N (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ „Газорозподільні мережі „України“  
Майстер ВТО Жигалка Сергій Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14-А  
в. Єрмаженка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконавчі ТД ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) ТД потребує фарбування.
- 3) Порушено кріплення фасадного г/п.
- 4) Фасадний г/п проходить через застклені балкони.
- 5) Тероб'єкти крами з вичерпаним терміном експлуатації.
- 6) Ручняги через стіну розміщено без виступу з ем за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 7) Відсутній акт перевірки ДРК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Геофарбувати фасадний 2/2 протягом 1 року.
- 2) Вимести фасадний 2/2 за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з висчерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо руйнівів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконали: знайдено та перевірено 10 пробкових кранів;  
перепаявано 5 муфт з'єднань.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском  
500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом  
5 хв. не перевищило допустимую норму і склало  
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3  
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисюлька С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

13.03.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)