

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 299

від « 10 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 09 » 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигонка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37Б вул. Історична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Гасадний газопровід проходить через закриті балкони.
- 4) Рослини на газопроводі.
- 5) Гробкові крами з вищертаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вивести фасадний 2/п за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Прибрати рослини з 2/п протягом 1 року.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові крани з вищерахованим терміном експлуатації протягом 1 року.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконано: замащено та перевірено 15 пробкових кранів;
перепаявано 5 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування робітряними тиском 500 мм водного стовпчика. Стадія тиску протягом 5 хв. не перевищила допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Жигонка С.О. - 10.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)