

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 205

від «09» 04 2026 року

Відповідно до договору від «08» 04 2026 року, № 5/н (Тепловий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ Газорозподільна мережа України майстер БТО  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44 Автозавадська  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Обірвані крапильники на газопроводі
- 4) Газопровід проходить скрізь закриті балкони.
- 5) Тепловобар'єр замість футляра.
- 6) Крапи з висертаними терміною експлуатації.
- 7) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - трьохмісяць.
- 2) Подарувати газопровід - трик.
- 3) Закріпити крайні кранці - трик.
- 4) Зробити обводи балкашів - трик.
- 5) Розшити утеплювач біля срутлерів - трик.
- 6) Замінити крани - трик.

Змастили 14 кранів ввозу газу.  
Перетакували 2 різьбових з'єднання.  
Поставили заглушку  $d = 20$  мм.  
Зустріли витік газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин ка-  
ждинне тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) трик.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9732.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.

09.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)