

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 226

від «04» 04. 2026 року

Відповідно до договору від «06» 04. 2026 року № Б/Н (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Миганжа Сергій Олексійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вул. Буківимська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує укріплення.
- 4) Гасадний газопровід проходить через застелені балкони.
- 5) Відстань від 2/п до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 6) Ручняри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає нормам.
- 7) Гиробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Поправити фасадний газопровід протягом 1 року.
- 3) Вивести газопровід за межі балконів протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо руйнівів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Зауваження щодо відстані між 2/2 та стіною будівлі усунути протягом 1 року.
- 6) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигораними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: замасковано та перевірено 13 країв;  
перепаковано 6 муфтовик з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Підійня тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганка С.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

07.04.2026  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)