



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
  - 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
  - 3) Демонтувати дроти з газопроводу впродовж 3 міс.
  - 4) Винести фасадний газопровід за межі застлених балконів впродовж 1 року
- Змащено 15 пробкових кранів вводу, перепаковано 7 муфтових з'єднань  
Витоки газу пізвідомані  
Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення  
Виконали пуск газу  
Тодальша експлуатація ТБСГ згідно розділу 3.3 пункту 3.3 ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.04.26  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)