

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 259

від « 01 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 31 » 03 2026 року № Б-5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Тарач Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34; В.Україна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подрабований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Гасадний газопровід проходить через заклади балкони
- 4) Обірвані кронштейни на фасадному газопроводі
- 5) Ліг газ проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тестувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 3) Вивести фасадний газопровід за межі закритих балконів на протязі 1 року.
- 4) Закріпити кронштейни на фасадному газопроводі впродовж 6 місяців.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року

Змастили 27 пробкових кранів вводу, перепаявали 11 муфтових з'єднань

Витоки газу піквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 3 п. 3 пункту 3.3. ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.

01.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)