

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 278

Від «06» 04 2026 року

Відповідно до договору від «03» 04 2026 року № 50 (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65 Героїв Укр. Революції  
України  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витік газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Гасадний газопровід проходить через закріплені балкони.
- 4) Гробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) При виконанні ТО ВБСГ складено акт припинення газопостачання.
- 6) Наявність витоків газу на дугізрі вводу пч 20. Корозія газопроводу. Потрібні зварні роботи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вимести фасадний 2/2 за мети балконів протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крапи з вигораними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Можливість витоків газу на футлярі вводу оц 20. Корозія газопроводу по кв. 1 Потрібні зварки роботи. Термін виконання - 2 тижні.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконано: знайдено та перевірено 21 пробкових крапів; перепакетовано 11 шуртові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Стабільна тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимі норми і скінчило 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Миганко С.О.

06.04.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 278

від «06» 04 2026 року

Відповідно до договору від «03» 04 2026 року № 50 (типовий),  
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олексійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65 Героїв Нац. Партії  
України  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витік газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Гасадний газопровід проходить через закріплені балкони.
- 4) Кробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) При виконанні ТО ВБСГ складено акт припинення газопостачання.
- 6) Наявність витоків газу на дугізрі вводу пч 20. Корозія газопроводу. Потрібні зварні роботи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вилучити фасадний 2/п за мети балконів протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крапи з вигораними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Наявність витоків газу на фуглярі вводу оу 20.  
Корозія газопроводу по кв. 1 Потрібні зварні роботи.  
Термін виконання - 2 тижні.
- 5) При виконанні ТОВБСТ витоків газу виявлені та усунені.

Виконано: знайдено та перевірено 21 пробкових крапів;  
перепаківано 11 муфтові з'єднання.  
Виконано контрольне опресування повітряним тиском  
500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом  
5 хв. не перевищує допустимий норму і скіндо  
10 мм водного стовпчика

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3  
пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михалко С.О.

06.04.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)