

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 258

Від « 01 » 04 2026 року

Відповідно до договору від « 31 » 03 2026 року № 814 типовий працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Запорізький енергетичний сервіс України" майстер ВГО  
Поредна Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 67 пров. Героїв Національної Варти України  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Вирсутний акт ДБК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Край вводу 3-т під'їзду на стінок квартир 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 107 потребує заміни
4. Фасадний газопровід проходить через захищені балкони

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 107

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести окис цинку - 1 міс
- Нодарбувати гарюрову - 1 рік
- Забезпечити заміну крана вводу з боку металу
- Ремонтовано велике фасадного гарюрову за межі балкона - 1 рік
- Ремонтовано заміну пробних країв на вводи протягом року

Висновки: Перевірено 20 країв відсутньо 19  
Перевірено 41 пробних (шуртових з'єднань)  
При перевірці не утворюється надмірна температура не перевищує допустимі норми  
Сирим сморок квартир 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 106.  
При 70 ВБСТ вентилі газу було сівіровано.

Торальша експертна група ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Логредина ОО ОМ 01.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)