



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Закріпити кромштейми протягом 3 місяців.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигераними терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Три виконавці ТД ВБСТ витяжи газу виявлені та усунені.

Виконамо: змашено та перевірено 12 пробкових кранів;  
перепаківано 3 шуртові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском  
500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом  
5 хв. не перевищило допустимую норму і склало  
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3  
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлика С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.03.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)