



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодаробувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 3) Розширити аутлет по квартирі Б1 впродовж 1 місяця
- 4) Вивести фасадний газопровід за межі закритих балконів впродовж 1 року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кумльові впродовж 1 року

Змащено 14 пробкових кранів вводу, перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Тодальша експлуатація ВБСГ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. ІІ

08.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)