

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодардувати зовнішній газопровід на протязі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 3) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу на протязі 6 місяців
- 4) Закріпити кронштейни на фасадному газопроводі впродовж 3 місяців
- 5) Замінити кран вводу ду 32 - негайно

Змастили 10 пробкових кранів вводу, перевірили 4 кульові крана вводу; перепанували 6 муфтових з'єднань

Витоки газу ліквідовані
Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартири № 39, 41, 43, 45, 47 падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торан В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

30.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)