

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 272

Від «03» 04 2026 року

Відповідно до договору від «02» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 103 в. Сарієвськ

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ виявлені витіки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Фасадний газопровід проходить через застеклені балкони.
- 5) Порушено кріплення фасадного г/к.
- 6) Породкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вивести фасадний з/п за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Поробувати зовнішній з/п протягом 1 року.
- 4) Закріпити кріпштейни протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вивертаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: змашано та перевірено 15 пробкових кранів;
перепаковано 7 муфтові з'єднання.

Виконани контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Тривіння тиску протягом
5 хв. не перевищило допустиму норму і скінчило
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676419640

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Жигалка С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)