

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 308

від «10» 04 2026 року

Відповідно до договору від «09» 04 2026 року № БН (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВГО  
Мевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 105А Царівне

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газоробіт проходить через заклеїні балкони.
- 3) Утеплювачем зашито фітлери.
- 4) Навісам зашито стовпкові вводи на 1 під'їзді.
- 5) Краї ду 40 з вигнутим термікам експлуатації.
- 6) Виявлені витіки газу.
- 7) Потребує фарадубвання.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Зробити обводи балків - 1 рік
- 3) Взяти у вимогах біля футлерів - 1 рік
- 4) Зробити доступ до вхідних газопроводів І підіздому - 1 рік.
- 5) Заміняти крани ду 40 - 1 рік.
- 6) Подарувати газопровід - 1 рік.

Змастили 2 крани вводу.

Перемакували 8 різьбових з'єднань.

Перемакували 2 муфтових з'єднання.

Усушили витоки газу.

Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод. ст. На протязі 5 хвилин надійшло тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 10.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)