

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 410

від «28» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 04 2026 року № 7/н (Титовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВТД  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, Євматорійська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК-Ім
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Газопровід проходить скрізь закриту балкони.
- 4) Країни з висхідним термком експлуатації.
- 5) Різвасні витіки газу.
- 6) Корозія газопровіда вввода дуго у фуглері.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 4, 8, 12, 16, 20, 24,  
28, 32, 36

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Переармувати газопровід - 1 рік
- 3) Зробити обводи санколів - 1 рік
- 4) Замінити врати - 1 рік
- 5) Заміняти ділянку газопровіда ду 20 - 3 год.

Знаєшли 25 краків в вводу газу.  
Перепакували 7 різьбових з'єднань.  
Перепакували 1 муфтове з'єднання.  
Поставили заглушку ду 20.  
Усунули витік газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 5 барам вод ст. На протязі 5хвилин подійня тиску не перевищувало допустиме окрім стовка квартир 4, 8, 12, 18, 20, 24, 28, 32, 36 - подійня тиску 4 барам вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 9732  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: \_\_\_\_\_ З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 28.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)