

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 4/2

від «28» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 04 2026 року № BN (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Мигалка Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 247 в. Електронська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витяги газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Газопровід потребує закріплення.
- 4) Необхідно замінити кран.
- 5) Необхідно ущільнити фуги з/п.
- 6) Зоручено кріплення фасадного з/п
- 7) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см
за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 8) Пробкові крани з виграним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв.: 2, 6, 10, 14, 18, 22,
26, 30, 34, 38.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Побарбувати зовнішній з'єдн. протягом 1 року.
- 3) Закріпити кромштейни протягом 3 місяців.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вигораним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Необхідно замінити кран ац 25 зі звареними роботами протягом 2х тижнів.
- 7) При виконанні ТД ВБСТ виток газу виявлені та усунути.

Виконано: замасковано та перевірено 19 кранів;
перепаковано 10 муфтові з'єднання.

Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищили допустимую норму і склали 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мисюк С.О. 28.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)