

32

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 308

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від «10» 04 2026 року № БН (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42 вул. Автозаводська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконавці ТО ВБСГ виявлено витіки газу.
- 2) Газопровід потребує тарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВГ.
- 4) Рослини на 2/п.
- 5) Необхідно ущільнити фугляр 2/п.
- 6) Фугляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 7) Расадний газопровід проходить через застелені балкони.
- 8) Дверкові врати з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Вивести фасадний з/р за межі балконів протягом 1 року.
- 3) Ліквідувати зовнішній з/р протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо фумлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вивертаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 6) Прибрати рослини з з/р протягом 1 року.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витоків газу виявлено та усунуто.

Виконано: змащено та перевірено 10 пробкових кранів;  
перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривання тиску протягом 5 хв не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п 3  
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайлика С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)