

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 169

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «06» 05 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Ямгала Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №61 вул. Ак. Аносова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три виконані ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Необхідно уцілювати футляр г/п
- 4) Порушено кріплення фасадного г/п
- 5) Фасадний г/п проходить через заклеїні балкони.
- 6) Відсутній акт перевірки ДБК.
- 7) Гірше краще з вичерпанням терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Додарбувати зовнішній г/н протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Вичистити фасадний г/н за межами балконів протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо руйнівів усунути протягом 3 місяців.
- 6) Закріпити кронштейни протягом 3 місяців.
- 7) При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 10 кранів;
перепаковано 6 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу п.3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мизанка С.О.

07.05.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)