

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 428

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «01» 05 2026 року № BN (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Млига Ілля Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №32 в. Рибалка.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСТ виявлені витічки газу.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Газопровід потребує фарбування.
- 4) Необхідно уцілювати футляр 2/р.
- 5) Пробкові крани з вигораним терміном експлуатації.
- 6) Відстань від 2/р до стіни будівлі не відповідає нормам.
- 7) Футляри через стіну розміщено без виступу 3 см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 2) Згорарбувати зовнішній з/п протягом 1 року.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо відстані між з/п та стінкою будівлі усунути протягом 1 року.
- 5) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 6) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: змашено та перевірено 12 кранів; перепаковано 4 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Тривалість тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигонка С. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.05.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звивника)