

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 336

від «20» 04 2026 року

Відповідно до договору від «17» 04 2026 року № БН типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газороз-
подільні мережі України", майстер ВГО
Шерехіна Оксана Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21, вул. Бродяківсь-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Відсутній вільний доступ до замірної арматури на об'єкті (цеглена крихта, утеплювач)
- Висота фуги не відповідає нормі (утеплювач)
- Виток газу
- Краї в'язу з висеряним герметиком крихтності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 4; 4

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Провести зварювальні роботи на ділянці газопроводу - 3 доби
- Рекомендовано замінити крапи вугля - 1 рік
- Збільшити газовий крап та муфтові з'єднання для більшого обмеровування (угнеловар, задрова) - 1 рік
- Збільшити фугтери від угнеловара - 1 рік

Виконано:

- Обстежено та перевірено - 6 крапів
- Тереновано: 1 муфтове з'єднання; 1 контрольний

При перевірці ВБСТ на щільність нагнітано тиску не перевищувало допустимий норму. Окрім ескалара №1, 4 - нагнітано тиску вище допустимого і складо 60 мм. вод. ст.

Подальше експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Меліхіна О.В. В.М. 20.09.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)