

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 348

від «20» 04 2026 року

Відповідно до договору від «17» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Майстер ВТО Ягалака Сергій Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16 в. Запоріж-
будинок.
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ виявлені витіки газу.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Відсутній акт перевірки ДВК
- 4) Необхідно ущільнити рутляр з/р
- 5) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Газопровід подарбувати протягом 1 року.
- 2) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
- 3) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
- 4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
- 5) При виконанні ТО ВБСТ витіки газу виявлені та усунені.

Виконано: значено та перевірено 3 пробкових крани;
перепаявано 2 муфтові з'єднання.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском
500 мм водного стовпчика. Надія тиску протягом
5 хв не перевищила допустиму норму і склало
10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу № 3
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С.О.

20.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)